

September 2019

| September 2019 | | | | | | | Oktober 2019 | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | | | | | | 1 | 40 | | | | | | |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 30 | 31 | | | | |

| | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|--|---------|
| WOCHE 35 | 26. Aug | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. Sep |
| WOCHE 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| WOCHE 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Erdbau Abriss Fundament 1 | | | Baumeister Schalsteine 2 | | |
| | | | | Baumeister Fundament 1 | | Eigen Regie Kanal Keller, Keller Abdichtung 4 | |
| | | | | Erdbau Drainage Kanal 2 | | | |
| WOCHE 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Erdbau Drainage Kanal 1 | | | Zimmerei Abriss Mittelteil 2/5 | | Eigen Regie Abriss Kamine, Oberer Teil Mittelmauer 4-6 | |
| | Baumeister Schalsteine 2 | | Baumeister Bodenplatte 2 | | | | |
| | | | Zimmerer Gerüst 2/4 | | | | |
| WOCHE 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | Baumeister Betonkranz 3 | | Zimmerer Zubauten Dachstuhl Mittelteil 2/5 | | | | |
| | Zimmerer Zubauten 2/5 | | | | Zimmerer Abriss Backstage Bühnentrakt 2/5 | | |
| | | | | | Lüftung auf den | | |
| WOCHE 40 | 30 | 1. Okt | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Zimmerer Ausbesserungen 1/3 | | | | | | |
| | Zimmerer Dachlatten | | | | | | |

Oktober 2019

| Oktober 2019 | | | | | | | November 2019 | | | | | | | | |
|--------------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | |
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

| | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
|----------|---------------|--|----------|-----------------------------------|---------|--|---------|
| WOCHE 40 | 30. Sep | 1. Okt Zimmerer Dachlatten neu 2/5 Zimmerer Ausbesserungen 1/3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WOCHE 41 | 7 Spengler | 8 | 9 | 10 Dachdecker Dachdecken 2/8 | 11 | 12 | 13 |
| WOCHE 42 | 14 | 15 | 16 | 17 Fenster und Türen Montage 4 | 18 | 19 | 20 |
| WOCHE 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Nationalfeiertag (Österreich) | 27 |
| WOCHE 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. Nov | 2 | 3 |